

Утверждаю: Генеральный директор ООО "Стройжилинвест-эксплуатация"

З.Г. Филимонова

План мероприятий по энергосбережению на 2023 г.

Подготовка к сезонной эксплуатации

№	Адрес жилого дома	№ дома	Общая полез. площадь кв.м	ремонт кровли	ремонт дверей	остекление и ремонт окон. переплетов л/кл.	ремонт эл. оборудования	ремонт тепловых узлов системы отопления
				вид работ	вид работ	вид работ	вид работ	вид работ
1	Новый бульвар	18	29 866,60	герметиз. межпанельных швов - 100 м/п	ремонт дв. на перех. поджигих - 20 шт., установка пружин - 20шт.	остекление дверей на перех. балкон. л/кл. - 40 м2		ревизия з/а, промывка и опрессовка с/о., покраска, восстан. изоляции труб - 20 м/п
2	Новый бульвар	20	15 381,80	герметиз. межпанельных швов - 50 м/п	ремонт дв. на перех. поджигих - 10шт., установка пружин - 10шт.	остекление дверей на перех. балкон. л/кл. - 20 м2		ревизия з/а, промывка и опрессовка с/о., покраска оборуд. восстан. изоляции труб - 10 м/п
3	Новый бульвар	22	26 639,80	герметиз. межпанельных швов - 100 м/п	ремонт дв. на перех. поджигих - 20шт., установка пружин - 20 шт.	остекление дверей на перех. балкон. л/кл. - 40 м2		ревизия з/а, промывка и опрессовка с/о., покраска, восстан. изоляции труб - 20 м/п
4	Спортивная	116	26 084,20	герметиз. межпанельных швов - 100 м/п	ремонт дв. на перех. поджигих - 15 шт., установка пружин - 15 шт.	остекление дверей на перех. балкон. л/кл. - 30 м2		ревизия з/а, промывка и опрессовка с/о., покраска, восстан. изоляции труб - 20 м/п
5	Молодежная	2	11 843,60	герметиз. межпанельных швов - 50 м/п	ремонт дв. на перех. поджигих - 10шт., установка пружин - 10шт.	остекление дверей на перех. балкон. л/кл. - 10 м2	замена светильников - 90 шт.	ревизия з/а, промывка и опрессовка с/о., промывка теплообменника, покраска оборуд. ИТТ, восстан. изоляции труб - 5 м/п
6	Молодежная	4	11 898,40	герметиз. межпанельных швов - 50 м/п	ремонт дв. на перех. поджигих - 10шт., установка пружин - 10шт.	остекление дверей на перех. балкон. л/кл. - 10 м2	замена светильников - 90 шт.	ревизия з/а, промывка и опрессовка с/о., промывка теплообменника, покраска оборуд. ИТТ, восстан. изоляции труб - 5 м/п
7	Молодежная	12	18 865,50	герметиз. межпанельных швов - 50 м/п	ремонт дв. на перех. поджигих - 10 шт., установка пружин - 10шт.	остекление дверей на перех. балкон. л/кл. - 15 м2		ревизия з/а, промывка и опрессовка с/о., промывка теплообменника, покраска оборуд. ИТТ, восстан. изоляции труб - 10 м/п
8	Молодежная	14/3	18 844,90	герметиз. межпанельных швов - 50 м/п	ремонт дв. на перех. поджигих - 10 шт., установка пружин - 10 шт.	остекление дверей на перех. балкон. л/кл. - 15 м2		ревизия з/а, промывка и опрессовка с/о., промывка теплообменника, покраска оборуд. ИТТ, восстан. изоляции труб - 10 м/п

9	Лихачевское ш.	7	14 522,70	герметиз. межпанельных швов - 50 м/п	установка пружин - 10 шт.	остекление - 10 м2		ревизия з/а, промывка и опрессовка с/о., промывка теплообменника, покраска оборуд. ИТП, восстан. изоляции труб - 15 м/п
10	Лихачевское ш.	13а	19 348,30	герметиз. межпанельных швов - 50 м/п	ремонт дв. на перех. поджигих - 10 шт., установка пружи - 10 шт.	остекление дверей на перех. балкон. л/кп. - 20 м2		ревизия з/а, промывка и опрессовка с/о., промывка теплообменника, покраска оборуд. ИТП, восстан. изоляции труб - 5 м/п
11	Спортивная	5/3	13 579,10	герметиз. межпанельных швов - 50 м/п	установка пружин - 10 шт.	остекление - 10 м2		ревизия з/а, промывка и опрессовка с/о., покраска оборуд. восстан. изоляции труб - 10 м/п
12	Гранитная	6	21 095,40	ремонт кровли козырьков на вход в под.- 10 м2	ремонт дв. на перех. поджигих - 10 шт., установка пружи - 10 шт.	остекление дверей на перех. балкон. л/кп. - 5 м2		ревизия з/а, промывка и опрессовка с/о., промывка теплообменника, покраска оборуд. ИТП, восстан. изоляции труб - 15 м/п
13	Гранитный тупик	2	20 725,20	ремонт штукатурки фасадов - 10 м2	установка пружин - 10 шт.	остекление - 10 м2		ревизия з/а, промывка и опрессовка с/о., промывка теплообменника, покраска оборуд. ИТП, восстан. изоляции труб - 10 м/п
14	Центральная	5	14 868,90	ремонт примыканий кровель к стенам и парапетам - 10 м2	ремонт дв. МОП - 10шт., установка пружин - 10шт.	остекление - 10 м2		ревизия з/а, промывка и опрессовка с/о., покраска оборуд. восстан. изоляции труб - 10 м/п
15	Лихачевское ш.	14/1	36 971,60	ремонт примыканий кровель к стенам и парапетам - 10 м2	ремонт дв. на перех. поджигих - 20 шт., установка пружин - 20 шт.	остекление дверей на перех. балкон. л/кп. - 20 м2		ревизия з/а, промывка и опрессовка с/о., промывка теплообменника, покраска оборуд. ИТП, восстан. изоляции труб - 15 м/п
16	Первомайская	9/4	17 057,60	ремонт мягкой кровли - 15 м2	ремонт дв. на перех. поджигих - 5шт., установка пружи - 5шт.	остекление дверей на перех. балкон. л/кп. - 15 м2		ревизия з/а, промывка и опрессовка с/о., промывка теплообменника, покраска оборуд. ИТП, восстан. изоляции труб - 10 м/п
17	Первомайская	33	16 209,70	ремонт штукатурки фасадов - 20 м2	ремонт дв. на перех. поджигих - 5шт., установка пружи - 5шт.	остекление дверей на перех. балкон. л/кп. - 10 м2		ревизия з/а, промывка и опрессовка с/о., промывка теплообменника, покраска оборуд. ИТП, восстан. изоляции труб - 5 м/п
18	Московское ш.	59	8 926,30	герметиз. межпанельных швов - 50 м/п	установка пружин - 10 шт.	остекление дверей на перех. балкон. л/кп. - 5 м2		ревизия з/а, промывка и опрессовка с/о., покраска оборуд. восстан. изоляции труб - 10 м/п
19	Московское ш.	59/1	5 697,80	герметиз. межпанельных швов - 50 м/п	установка пружин - 10 шт.	остекление дверей на перех. балкон. л/кп. - 5 м2		ревизия з/а, промывка и опрессовка с/о., покраска оборуд. восстан. изоляции труб - 10 м/п

20	Дирижабельная	15а	12 120,00	ремонт мягкой кровли - 15 м2	ремонт дв. на перех. поджигих - 10шт., установка пружин - 5шт.	остекление дверей на перех. балкон. л/кп.- 20 м2		ревизия з/а, промывка и опрессовка с/о., промывка теплообменника, покраска оборуд. ИТП, восстан. изоляции труб - 5 м/л
21	Дирижабельная	15б	8 599,70	ремонт мягкой кровли - 15м2	ремонт дв. на перех. поджигих - 10шт., установка пружин - 5шт.	остекление дверей на перех. балкон. л/кп.- 10 м2		ревизия з/а, промывка и опрессовка с/о., промывка теплообменника, покраска оборуд. ИТП, восстан. изоляции труб - 5 м/л
22	Первомайская	11а	8 441,40	ремонт фасадов - 10 м2	ремонт дв. на перех. поджигих - 5 шт., установка пружин - 5 шт.	остекление дверей на перех. балкон. л/кп.- 5 м2		ревизия з/а, промывка и опрессовка с/о., промывка теплообменника, покраска оборуд. ИТП, восстан. изоляции труб - 5 м/л
23	Лихачевское ш.	6 к.4	15 204,40	ремонт кровли 10 м2	ремонт дв. на перех. поджигих - 15шт., установка пружин - 15шт.	остекление дверей на перех. балкон. л/кп.- 10 м2		ревизия з/а, промывка и опрессовка с/о., промывка теплообменника, покраска оборуд. ИТП, восстан. изоляции труб - 15 м/л
24	Лихачевское ш.	1 к.4	42 812,50	ремонт фасадов - 20 м2	установка пружин - 10 шт.	остекление дверей на перех. балкон. л/кп.- 20 м2		ревизия з/а, промывка и опрессовка с/о., промывка теплообменника, покраска оборуд. ИТП, восстан. изоляции труб - 15 м/л
25	Лихачевское ш.	1 к.5	21 469,20	ремонт примыканий кровли к парапетам - 20 м/л	установка пружин - 10 шт.	остекление дверей на перех. балкон. л/кп.- 10 м2		ревизия з/а, промывка и опрессовка с/о., промывка теплообменника, покраска оборуд. ИТП, восстан. изоляции труб - 5 м/л
26	Новый бульвар	4	20 379,50	ремонт примыканий кровли к парапетам - 10 м/л	ремонт дв. на перех. поджигих - 15шт., установка пружин - 15шт.	остекление дверей на перех. балкон. л/кп.- 15 м2		ревизия з/а, промывка и опрессовка с/о., промывка теплообменника, покраска оборуд. ИТП, восстан. изоляции труб - 5 м/л
27	Новый бульвар	5	40 110,20	ремонт фасадов - 10 м2	ремонт дв. на перех. поджигих - 20 шт., установка пружин - 20шт.	остекление дверей на перех. балкон. л/кп.- 20 м2		ревизия з/а, промывка и опрессовка с/о., промывка теплообменника, покраска оборуд. ИТП, восстан. изоляции труб - 15 м/л
28	Лихачевское ш.	1 к.А	4 908,30	ремонт парапетов кровли - 10 м2	ремонт дв. на балконах - 5 шт., установка пружин - 5 шт.	остекление - 5 м2		ревизия з/а, промывка и опрессовка с/о., покраска, восстан. изоляции труб - 10 м/л
29	Лихачевское ш.	1 к.Б	5 621,60	ремонт парапетов кровли - 10 м2	ремонт дв. на балконах - 5 шт., установка пружин - 5 шт.	остекление - 5 м2		ревизия з/а, промывка и опрессовка с/о., покраска, восстан. изоляции труб - 10 м/л
30	Лихачевское ш.	1 к.В	5 589,20	ремонт парапетов кровли - 10 м2	ремонт дв. на балконах - 5 шт., установка пружин - 5 шт.	остекление - 5 м2		ревизия з/а, промывка и опрессовка с/о., покраска, восстан. изоляции труб - 10 м/л

31	Лихачевское ш.	1 к.2	5 540,20	ремонт парапетов кровли -10 м2	ремонт дв. на балконах - 5 шт., установка пружин - 5 шт.	остекление - 5 м2		ревизия з/а, промывка и опрессовка с/о., покраска, восстан. изоляции труб - 10 м/л
32	Новый бульвар	7	39 527,16	ремонт примыканий кровель к стенам и парапетам - 20 м2	ремонт дв. на перех. поджигих - 20 шт., установка пружин - 20 шт.	остекление дверей на перех.балкон. л/кл - 10 м2		ревизия з/а, промывка и опрессовка с/о., покраска, восстан. изоляции труб - 10 м/л
33	Новый бульвар	9	39 527,16	ремонт примыканий кровель к стенам и парапетам - 20 м2	ремонт дв. на перех. поджигих - 20 шт., установка пружин - 20 шт.	остекление дверей на перех.балкон. л/кл - 10 м2		ревизия з/а, промывка и опрессовка с/о., покраска, восстан. изоляции труб - 10 м/л
34	Новый бульвар	11	31 711,70	ремонт примыканий кровель к стенам и парапетам - 20 м2	ремонт дв. на перех. поджигих - 20 шт., установка пружин - 20 шт.	остекление дверей на перех.балкон. л/кл - 10 м2	замена светильников - 192 шт.	ревизия з/а, промывка и опрессовка с/о., покраска, восстан. изоляции труб - 10 м/л
35	Диржижабелная	13	14 139,50	ремонт примыканий кровель к стенам и парапетам - 30 м2	ремонт дв. - 10 шт., установка пружин - 20 шт.	остекление - 15 м2		ревизия з/а, промывка и опрессовка с/о., покраска, восстан. изоляции труб - 10 м/л
36	Циолковского	32/12	7 160,20	ремонт примыканий кровель к стенам и парапетам - 10 м2	ремонт дв. - 10 шт., установка пружин - 10 шт.	остекление - 10 м2		ревизия з/а, промывка и опрессовка с/о., покраска, восстан. изоляции труб - 10 м/л
37	Парковая	32а	18 051,00	герметиз. межпанельных швов - 50 м/л	ремонт дв. на перех. поджигих - 15 шт., установка пружин - 20 шт.	остекление дверей на перех.балкон. л/кл - 15 м2		ревизия з/а, промывка и опрессовка с/о., промывка теплообменника, покраска оборуд. ИТП, восстан. изоляции труб - 15 м/л
38	Парковая	34	15 505,70	герметиз. межпанельных швов - 50 м/л	ремонт дв. на перех. поджигих - 15 шт., установка пружин - 20 шт.	остекление дверей на перех.балкон. л/кл - 15 м3		ревизия з/а, промывка и опрессовка с/о., промывка теплообменника, покраска оборуд. ИТП, восстан. изоляции труб - 15 м/л
39	Спортивная	13	5 758,00	ремонт примыканий кровель к стенам и парапетам - 10 м2	установка пружин - 10 шт.	остекление - 10 м2		ревизия з/а, промывка и опрессовка с/о., покраска, восстан. изоляции труб - 10 м/л
40	Центральная	7	8 246,45	ремонт примыканий кровель к стенам и парапетам - 10 м2	ремонт дв. МОП -10шт., установка пружин -10шт.	остекление - 10 м2		ревизия з/а, промывка и опрессовка с/о., покраска оборуд. восстан. изоляции труб - 10 м/л

Главный инженер ООО "Стройжилинвест-эксплуатация"



А. В. Журавлев